

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 交安改第2号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契 約 業 者 名 有限会社道路保安企画
- 6 住 所 多治見市笠原町988-21
- 7 変更後の契約金額 5,421,900 円
(当初契約金額) (4,675,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月26日 ～ 令和4年10月28日
(当 初 工 期) (令和4年5月26日 ～ 令和4年9月30日)
- 9 概 要 区画線工 L=3780m
防止柵工 L=12m
路側防護柵工 L=68m
道路付属物工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 消えかかっている区画線の復旧を追加するもの。
2. 錆等で腐食している道路反射鏡の取替を追加するもの。
3. 上記に伴い工事期間を令和4年10月28日まで延期するもの。