

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 再開発工第5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 多治見駅駅前広場ペDESTリアンデッキ整備(その3)工事
- 4 場 所 多治見市音羽町2丁目
- 5 契約業者名 株式会社奥村組名古屋支店
- 6 住 所 名古屋市中村区竹橋町29番8号
- 7 変更後の契約金額 48,502,300 円
(当初契約金額) (46,750,000 円)
- 8 工 期 令和4年3月29日 ～ 明治33年1月0日
(当 初 工 期) (令和4年3月29日 ～ 令和4年9月30日)
- 9 概 要 鋼橋上部
横断歩道橋架設工 1式(W=55.3t)

10 変更内容及び変更理由

- 1 すべての歩道橋架設後に、橋脚と深礎基礎を繋ぐアンカーボルトの本締めを行う作業手順であることが工事発注後に判明した。アンカーボルトの本締めが完了するまで、橋脚部の土砂埋戻しができないため、当初その2工事で埋戻す予定であったものを、その3工事に振り替えたため、この分の作業土工を増工するもの。(増額変更)
※その2工事で埋戻工は減額している。
- 2 周辺の別工事との調整の結果、交通誘導員の配置人数を変更するもの。(減額変更)
以上の理由により増額変更するもの。