

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 橋改第3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 脇之島橋B・C修繕工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町6・7丁目
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 19,994,700 円
(当初契約金額) (20,790,000 円)
- 8 工 期 令和2年12月22日 ～ 令和3年3月31日
(当初工期) (令和2年12月22日 ～ 令和3年3月26日)
- 9 概 要 舗装工 N=一式
橋梁付属物工 N=一式
橋梁補修工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
付帯工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 構造計算の結果、舗装の機械施工が可能であることが判明したため、人力施工から機械施工に変更するもの。
2. 脇之島小学校と施工日程の調整に時間を要したため、工期を令和3年3月31日に変更するもの。