

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-33号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町4丁目
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 4,537,500 円
(当初契約金額) (3,575,000 円)
- 8 工 期 令和5年1月17日 ～ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和5年1月17日 ～ 令和5年3月24日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
地下排水工 L=40m
集水樹工 N=1箇所
縁石工 L=50m
防護柵工 L=14m
舗装工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量により、排水構造物工・防護柵工・縁石工の数量を変更するもの。
- 工区内の既設舗装が著しく劣化しているため、舗装工の施工箇所を追加するもの。