

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 バリアフリー第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良(バリアフリー)工事
- 4 場 所 多治見市白山町5丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社 トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 7,989,300 円
(当初契約金額) (7,590,000 円)
- 8 工 期 令和2年4月22日 ~ 令和2年8月31日
(当初工期) (令和2年4月22日 ~ 令和2年8月31日)
- 9 概 要 土工 1式
舗装工 266㎡
排水工 88m
誘導ブロック 工 51m
撤去工 1式
付帯工 1式

10 変更内容及び変更理由

- ① 本工事において、交通誘導員の配置計画を1名/日を2名/日へ見直しを実施した。(増)
- ② 本工事において、業者にて起工測量をおこなった結果を踏まえ、設計数量を変更する。(増)