

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 再開発工第2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 多治見駅前広場(既設改築部)整備工事
- 4 場 所 多治見市音羽町2丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社奥村組名古屋支店
- 6 住 所 名古屋市中村区竹橋町29番8号
- 7 変更後の契約金額 44,931,700 円
(当初契約金額) (38,500,000 円)
- 8 工 期 令和4年4月25日 ~ 令和5年1月31日
(当初工期) (令和4年4月25日 ~ 令和4年10月31日)
- 9 概 要 道路土工 N=1式
舗装工 A=1050㎡
路面標示工 N=1式
道路付属施設工 N=1式
路面排水工 N=1式
排水構造物工 N=1式
防護柵工 N=1式
植栽工 N=1式
駐車場設備工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 再開発事業との景観調整及び安全性向上の検討により、車止め材料の変更、設置間隔を標準部で3mから2.25mに変更したことにより増工するもの。
- 一般車両の停車場を確保するために一時的に撤去したポストコーン(11本)の復旧及び新設舗装と接続する既設インターロッキングブロックの復旧(39㎡)、既存マンホール蓋の高さ調整(3箇所)を増工するもの。
- 防草対策として、地被類植栽工(17㎡)を増工するもの。
- 照明柱を固定できないなど施工上の問題から、現場打ち基礎からコンクリート二次製品基礎に変更するもの。
- その他、現地踏査及び数量精査により数量変更するもの。