

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う管渠移設工事
- 4 場 所 多治見市前畑町4他 地内
- 5 契約業者名 北上建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市笠原町2144番地の2
- 7 変更後の契約金額 10,573,200 円
(当初契約金額) (8,140,000 円)
- 8 工 期 令和3年1月27日 ~ 令和3年6月30日
(当初工期) (令和3年1月27日 ~ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 管渠移設工事
管きよ工 管径200mm PRP L=106m
マンホール工 組立0号マンホール N= 1箇所
 小型マンホール N= 2箇所
取付管及びびます工 N= 4箇所
付帯工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

- 現地調査の結果、擁壁から3m以内の箇所が想定より多かったため、コンクリート防護工を追加するもの。(増)
L=13.0m → L=50.7m
- 空地所有者から、汚水柵設置依頼があったため、汚水柵を1箇所追加するもの。(増)
N=3か所 → N=4箇所