

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多北中壁工第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 北陵中学校屋内運動場外壁等改修工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目6番地の82 地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10丁目2-216
- 7 変更後の契約金額 25,943,500 円
(当初契約金額) (24,970,000 円)
- 8 工 期 令和3年3月16日 ～ 令和3年7月30日
(当初工期) (令和3年3月16日 ～ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 【工事概要】
・外壁改修工事 … 1.0式
クラック補修
欠損部補修
シーリング等
・塗装改修工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

- ① 足場設置後、躯体調査を再度実施したところ、クラック・欠損部補修の施工部位等が変更となったため。
- ② 足場の設置期間を6ヶ月から3ヶ月に短縮したため。
- ③ 足場設置の関係により、園芸倉庫の撤去処分、侵入防止柵の取外し復旧及び足場に干渉する立木の枝切りを行うため
- ④ 既設外壁の納まりの関係上、外壁面の塗装、渡り廊下鉄骨柱の塗装及び縦樋の取替えを追加したため。