

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管更生その2工事
- 4 場 所 多治見市田代町1丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設(株)
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 86,475,400 円
(当初契約金額) (83,490,000 円)
- 8 工 期 令和2年12月15日 ~ 令和3年9月30日
(当初工期) (令和2年12月15日 ~ 令和3年3月26日)
- 9 概 要
- | | 〈補助事業〉 | 〈起債単独事業〉 |
|--------------|----------|----------|
| 反転・形成工法 φ350 | | L= 51.5m |
| φ400 | | L= 33.4m |
| φ450 | L=209.1m | L= 40.6m |
| φ500 | L= 97.9m | |
| φ600 | L=112.3m | |

10 変更内容及び変更理由

1.工事施工範囲内において、状態の悪いマンホール蓋があるので、マンホール蓋更新工(N=35箇所)を増工するもの。(増)

2.上記に伴い、工期を延期するもの。

令和2年12月15日～令和3年6月30日 → 令和2年12月15日～令和3年9月30日

以上の理由により、増額変更するもの。併せて工期を延長するもの。