

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 送水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社 池田産業本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町6丁目2番地の98
- 7 変更後の契約金額 55,038,500 円
(当初契約金額) (55,330,000 円)
- 8 工 期 令和2年4月17日 ～ 令和2年9月30日
(当初工期) (令和2年4月17日 ～ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 送水管布設替工事
ダクタイル鋳鉄管(GXφ250)布設工 L=101.8m(仕3・空1・伸縮可とう管6)
ダクタイル鋳鉄管(GXφ150)布設工 L= 25.5m(仕1)
ダクタイル鋳鉄管(GXφ100)布設工 L= 3.6m
弁室築造工(配管含む) N=1箇所
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 斜面部の配管工において、斜面部の施工方法を検討した結果、斜面部の掘削深さを極力浅くし、のり面への影響を最小限に抑えるため、配管を変更するもの。(減)
【当初】L=48.6m → 【変更】L=39.5m
- 斜面部の復旧において、掘削部分に雨水が流入し土砂が流出する恐れがあるため、植生マット工を増工するもの。(増)
【当初】A= 0m² → 【変更】 A= 231m²
- 仮設工の交通誘導員において、誘導員の配置および施工期間を検討した結果、設計より少ない人数で施工できることが判明したため、数量を変更するもの。(減)
【当初】N=216人 → 【変更】 N=160人