

# 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-3号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 道路改良工事に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 小泉町7丁目 地内
- 5 契約業者名 (株)大和設備
- 6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 23,441,000 円  
(当初契約金額) ( 24,310,000 円 )
- 8 工 期 令和2年4月28日 ~ 令和3年2月15日  
(当 初 工 期) ( 令和2年4月28日 ~ 令和3年1月15日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
HPPEφ100管布設工 L=369.0m  
HPPEφ75管布設工 L= 7.5m  
HPPEφ50管布設工 L= 1.5m  
給水装置切替工 N=19箇所  
消火栓設置 N=2箇所  
土工 N=1式  
仮設工 N=1式

## 10 変更内容及び変更理由

- ・再度現地調査したところ、工事区間近隣に排泥管が2箇所、消火栓が3箇所あるため排水機能を有する施設が5箇所あることが分かった。このため本工事で排泥弁を設置する必要がないので、R-2(排泥管)の施工を取りやめるもの。(減)
  - ・近接する道路改良工事と小泉小学校建替工事について、工程を調整した結果水道工事の着手に時間を要した。このため工期を変更して施工するもの。(増減なし)
- 変更前 令和2年4月28日から令和3年1月15日 → 変更後 令和2年4月28日から令和3年2月15日

上記理由により減額変更するもの。