

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-2号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市明和町4丁目 地内
- 5 契約業者名 有限会社 三輪工務店
- 6 住 所 多治見市白山町4丁目48番地の1
- 7 変更後の契約金額 53,847,200 円
(当初契約金額) (50,600,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月26日 ～ 令和2年11月30日
(当 初 工 期) (令和2年5月26日 ～ 令和2年10月30日)
- 9 概 要 HPPEφ100管布設工 L=657.7(仕4・空2)
HPPEφ75管布設工 L=544.3(仕8・空1)
給水装置切替工 N=82箇所
消火栓設置工 N=4個
土工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

7月22日指示書のとおり、以下の理由から増額変更するもの。

- ・施工箇所付近について、著しく破損した消火栓が確認されたため修繕するもの
- ・着工前に新築のアパートが建設されていたため、φ75の給水装置工を増工するもの
- ・漏水実績を基に現地を再度確認した結果、漏水等による断水範囲を縮小するため、仕切弁設置工を増工するもの。

以上の理由により、合わせて工期を変更する。

5月26日(水)～10月30日(金) → 5月26日(水)～11月30日(月)