

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 多文ス工 第 2 号
- 2 種 別 舗装
- 3 事業名 星ヶ台競技場第2種公認更新継続整備工事
- 4 場 所 多治見市 星ヶ台3丁目 地内
- 5 契約業者名 長谷川体育施設(株)岐阜営業所
- 6 住 所 岐阜県岐阜市清755

- 7 変更後の契約金額 33,312,400 円
(当初契約金額) (29,700,000 円)

- 8 工 期 令和3年6月1日 ~ 令和3年10月29日
(当初工期) (令和3年6月1日 ~ 令和3年8月31日)

9 概 要

星ヶ台陸上競技場第2種公認更新継続整備工事
撤去工 N=1式
舗装工 N=1式
付帯施設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・切削オーバーレイの施工範囲について、内縁縁石からΩ側溝の範囲を標識タイルが設置されており切削オーバーレイができないためウレタン舗装切削オーバーレイからウレタン舗装高圧洗浄(トップコート共)に変更するもの。
(ウレタン舗装切削オーバーレイ A=827㎡⇒A=797㎡)
(ウレタン舗装高圧洗浄(トップコート共) A=1279㎡⇒A=1309㎡)
 - ・陸連検定にて、既設の棒高跳ボックスでは公認更新が認められないと指示があったため、棒高跳ボックスを検定品に変更するもの。
 - ・棒高跳ボックスを検定品に変更し、再度陸連検定をうけるため工期を延長するもの。(R3.6.1 ~ R3.8.31 ⇒ ~ R3.10.29)
- 上記理由により、工期延長及び増額変更するもの。