

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多食セ建工 第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 (仮称)多治見市食育センター建設工事 建築工事
- 4 場 所 多治見市姫町6丁目1番10 地内
- 5 契約業者名 TSUCHIYA・新興特定建設工事共同企業体
- 6 住 所 (代表構成員) TSUCHIYA株式会社  
岐阜県大垣市神田町2丁目55番地
- 7 変更後の契約金額 1,020,737,300 円  
(当初契約金額) ( 1,012,000,000 円 )
- 8 工 期 令和2年3月24日 ~ 令和3年6月30日  
(当 初 工 期) ( 令和2年3月24日 ~ 令和2年3月31日 )
- 9 概 要 (仮称)多治見市食育センター建設工事において、建築工事を行うもの。

### 【工事概要】

1. 直接仮設工事 1式
2. 土工事 1式
3. 地業工事 1式
4. 鉄筋工事 1式
5. コンクリート工事 1式
6. 型枠工事 1式
7. 鉄骨工事 1式
8. 組積工事 1式
9. 防水工事 1式
10. 石工事 1式
11. タイル工事 1式
12. 木工事 1式
13. 屋根工事 1式
14. 金属工事 1式
15. 左官工事 1式
16. 建具工事 1式
17. ガラス工事 1式
18. 塗装工事 1式
19. 内外装工事 1式
20. ユニット工事 1式
21. 外構工事 1式

## 10 変更内容及び変更理由

- ・地盤改良を施工した際、改良深さを長くする必要があったため、柱状杭の長さを変更し増額する。
- ・上記施工により発生残土処分等が別途発生するため増額する。
- ・地元対策用の目隠しフェンス延長によりフェンス基礎追加変更により増額する。
- ・目隠しフェンス材質変更により減額する。
- ・防水仕上げを保護コンクリートから高反射トップに変更により減額する。
- ・内部建具の変更及び追加により増額する。
- ・地元対策で外壁金属サイディングを追加し増額する。
- ・上記の外壁材追加により、外壁通気グリルを取り止め減額する。
- ・設備機器等のメンテナンス用天井点検口追加により増額する。
- ・置き型消火器を衛生管理上、消火器ボックスに変更し増額する。
- ・内部ステンレス貼り施工箇所及び施工高さの変更により追加増額する。
- ・ガードパイプの仕様変更によりガードパイプを減額する。
- ・造作家具及び調理実習台等の仕様変更により増額する。
- ・業務用洗濯機洗濯容量の変更により増額する。
- ・業務用ガス乾燥機を追加増額する。
- ・ホワイトボードを追加増額する。
- ・タイル使用箇所及び仕様内容の変更により減額する。
- ・植栽工事部分取り止めにより減額する。