

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公園災害第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 公園災害復旧工事
- 4 場 所 多治見池田町10丁目地内
- 5 契約業者名 (株)藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 9,988,000 円  
(当初契約金額) ( 9,680,000 円 )
- 8 工 期 令和2年3月10日 ～ 令和2年6月30日  
(当 初 工 期) ( 令和2年3月10日 ～ 令和2年3月31日 )
- 9 概 要 都市公園災害復旧  
めっきかご枠工 N=1式  
排水工 N=1式  
防護柵工 N=1式  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 作業土工を行うにあたり、現況地盤が安定しているので、作業ヤードを縮小しても施工可能であることから、大型土のう工設置、撤去工を減工するもの。
2. めっきかご枠設置個所の基礎面が、湧水等により浸食されるため、基礎地盤の保護及び安定のため止水コンクリートを施工し、コンクリート打設をV=2m<sup>3</sup>を6m<sup>3</sup>に増工するもの。
3. 植生シートの施工について、真夏の生育が期待できないことから取りやめるもの。