

【設計変更理由書】

食セ建工 第1号 (仮称) 食育センター造成工事

受注者との打合せ・協議を行った結果、以下のとおり変更することとしたい。

(1) 構造物撤去工

既存構造物(石積擁壁、水路、舗装等)が当初設計より増えたもの

(2) 伐採工

伐採および処分費が当初設計より増えたもの

(3) 土工

実際の土量が設計値よりも多く、一部を処分するもの

(4) 排水工

現地照査により、PU300側溝をPU150に変更したもの

(5) 擁壁工

L型擁壁を二次製品に変更したもの

(6) 舗装工

建築工事との調整を行い、舗装範囲を見直したもの

(7) 上水道工

造成工事で施工したほうが効率がよいため上水道の引き込み工事を追加したもの

(8) 境界ブロック工

建築工事との調整を行い、施工範囲を見直したもの

(9) 安全費

交通誘導員を実績に合わせて変更したもの

以上