

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第1-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道914800線ほか 交差点改良工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 有限会社 市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 29,656,000 円
(当初契約金額) (28,600,000 円)
- 8 工 期 令和1年11月20日 ~ 令和2年5月31日
(当 初 工 期) (令和1年11月20日 ~ 令和2年3月31日)
- 9 概 要 土工 1式
擁壁工 40.8m
1号横断函渠 46.2m
2号横断函渠 9.7m
1号横断管渠 7.5m
集水榭 5箇所
構造物撤去 1式
付帯工 1式

10 変更内容及び変更理由

- ① 用地未確定部分の施工を避けるため、1号横断管渠の施工延長を変更するもの。(減)
- ② 農業用水の排水に支障をきたさないよう、既設構造物の撤去延長を変更するもの。(減)
- ③ L型擁壁設置部の地耐力を確認した結果、当初計画地耐力より下回っていたため、地盤の置き換えを実施した。(増)
- ④ 交通誘導員の配置計画の見直しを行った結果、交通誘導員の人員が変更するもの。(増)