

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第6-3号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 高根工区配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市高根町4丁目 地内
- 5 契約業者名 日野吉工業株式会社 多治見営業所
- 6 住 所 多治見市上山町2丁目20番地
- 7 変更後の契約金額 111,576,300 円
(当初契約金額) (108,680,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月16日 ~ 令和4年2月14日
(当 初 工 期) (令和3年6月16日 ~ 令和3年12月17日)
- 9 概 要 配水管布設替工事【補助】 【単独】
DIPGXΦ250 L=308.4m(仕2) L=314.8(仕3)
SUSφ250水管橋(添架)L=9.3m L=9.5m
給水装置切替工 N=4箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式 N=1式
仮設配管工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

協議書及び指示書のとおり、以下の理由から増額変更するもの。

- ・試掘及び現地調査により、管布設工及び給水管設置工を変更するもの。
- ・県道歩道部において、岩塊が確認されたため、岩塊取壊し工を増工するもの。
- ・近隣工場と協議した結果、昼間施工区間を夜間施工区間に50m変更するもの
- ・交通規制による著しい渋滞が発生したため、警察と協議し昼間については交差点信号を停止し、誘導員による規制に変更したため増員するもの。

DIPGXΦ250管布設工(補助)L=300m→L=310.6m(単独)L=310.6m→L=314.8m、給水管設置工 N=2ヶ所 →N=4ヶ所
岩塊取壊し工 V=0m³ →V=71.1m³、夜間施工(補助)L=60m→L=119m、(単独)L=63m→L=99m、交通誘導員 N=142人→N=196人