

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 施水改第3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 滝呂台配水池電気設備工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目地内
- 5 契約業者名 寿美工業(株)岐阜営業所
- 6 住 所 美濃加茂市蜂屋台一丁目5-13
- 7 変更後の契約金額 18,363,400 円
(当初契約金額) (18,150,000 円)
- 8 工 期 令和1年12月17日 ~ 令和3年1月29日
(当初工期) (令和1年12月17日 ~ 令和2年10月30日)
- 9 概 要
- ・引込工事 1式
 - ・電灯分電盤 1面
 - ・緊急遮断弁 1台
 - ・緊急遮断弁操作盤 1面
 - ・水位計 2台
 - ・流量計 1台
 - ・ミニUPS 1台
 - ・テレメータ計装盤移設 1面
 - ・防塵塗装 1式

10 変更内容及び変更理由

当初設計で電気室床の塗装を見込んでいなかったが、電子機器を保護する観点から床の防塵塗装を追加するもの。

また、先行する配水池築造工事及び場内配管工事が、降雨により不測の期間を要し、関連工事である電気室築造工事が遅れており、本工事が施工できないため、完成期限を令和3年1月29日まで延長するもの。