

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-7号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目地内
- 5 契約業者名 コウケン株式会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町12-279-1
- 7 変更後の契約金額 22,903,100 円  
(当初契約金額) ( 23,595,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月24日 ~ 令和4年10月31日  
(当初工期) ( 令和4年5月24日 ~ 令和4年10月31日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
HPPEφ75布設工 L=218.8m(仕4・空1)  
HPPEφ50布設工 L=224.4m(仕7)  
給水装置切替工 N=36箇所  
消火栓設置工 N=2箇所  
土工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を減工するもの。  
(当初)L=444.9m → (変更)L=443.2m
- 給水装置切替工について住民と協議した結果、給水管接続箇所を変更し給水管布設延長を減工するもの。  
(当初)L=234.0m → (変更)L=210.0m