

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-7号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市坂上町3丁目
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 4,866,400 円  
(当初契約金額) ( 3,850,000 円 )
- 8 工 期 令和3年5月25日 ~ 令和3年8月27日  
(当 初 工 期) ( 令和3年5月25日 ~ 令和3年8月27日 )
- 9 概 要 側溝工 L=78m  
舗装復旧工 A=187m<sup>2</sup>  
構造物撤去工 N=一式  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- 当該道路は幅員が狭く、施工箇所の開口部を夜間継続すると沿線住民の車両が通行できないため、夜間の交通規制が不要な施工であるプレキャストコンクリート基礎板に変更するもの。
- 工事区間において、既設舗装の著しく悪い箇所が発見されたため、舗装施工箇所を追加変更するもの。