

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-8号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市本町1丁目他
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 27,052,300 円
(当初契約金額) (25,960,000 円)
- 8 工 期 令和3年5月25日 ～ 令和3年12月17日
(当 初 工 期) (令和3年5月25日 ～ 令和3年10月29日)
- 9 概 要 舗装工 A=5540m²
切削工 A=5540m²
区画線工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 公安協議により、区画線の数量を変更するもの。
2. 沿線商店街の工事の影響を最小限にするため、商店街の休日による施工とするため、工事期間を12月17日まで延長するもの。
3. 起工測量により、舗装工・切削工の数量を変更するもの。