

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 調整池 第 1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 調整池環境整備工事
- 4 場 所 多治見市 明和町4丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 12,183,600 円  
(当初契約金額) ( 9,900,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月23日 ～ 令和4年9月30日

- 9 概 要
- 調整池環境整備工事  
伐採工 A=1400m<sup>2</sup>  
土砂浚渫工 V=463m<sup>3</sup>  
付帯工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・土砂浚渫量を施工実数に変更する。  
土砂浚渫工 V=510m<sup>3</sup> → V=463m<sup>3</sup>
- ・発生土処分費について、処分場で建設発生土第二種及び第三種での受け取りが困難なため、処分費を変更する。
- ・浚渫する土砂内の根及びゴミを分別する必要があるため増工する。  
上記の理由により、増額変更とする。