

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第1-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道314300線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市小名田町地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 25,820,300 円  
(変更前契約金額) ( 25,520,000 円 )
- 8 工 期 令和2年6月9日 ~ 令和3年1月12日  
(変更前工期) ( 令和2年6月9日 ~ 令和3年1月12日 )
- 9 概 要 道路土工 N=一式  
法面工 (整形・植生) A=50m<sup>2</sup>  
擁壁工 重力式擁壁N=1箇所 ブロック積擁壁A=112m<sup>2</sup>  
排水工 側溝L=68m 集水柵N=5箇所  
構造物撤去工 N=一式  
舗装工 A=238m<sup>2</sup>  
防護柵工 L=47m  
付帯工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、掘削土量及び擁壁形状が変更となるもの。
- ・盛土法面勾配が変わったことにより、法面工・コンクリート舗装工・防護柵工の数量が変更となるもの。
- ・水道管理者との協議の結果、工事に支障となる隣接宅地の給水管を本工事で切り回しするもの。
- ・隣接宅地の排水を確保する為、管渠工・側溝工・集水柵工を増工するもの。