

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-4号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 明和町3,4 地内
- 5 契約業者名 株式会社丸三ポンプ工業所
- 6 住 所 多治見市前畑町4丁目82-1
- 7 変更後の契約金額 80,762,000 円
(当初契約金額) (80,080,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月14日 ~ 令和6年2月29日
(当 初 工 期) (令和5年6月14日 ~ 令和5年12月15日)
- 9 概 要
HPPEφ100管布設工 L=267.9m(仕2・空1)
HPPEφ75管布設工 L=750.8m(仕12・空2)
HPPEφ50管布設工 L=579.8m(仕5・空1)
給水装置設置工 N=128箇所
消火栓設置工 N=5箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 当該工事箇所は、狭小な道路にガス管等の他占用物が複数埋設されており、配管ルートの確認及び事故防止のため、試掘工を増工するもの。
- 試掘結果により配管ルートを見直したため、管路延長を変更するもの。