

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 県病院第3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道412000線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市前畑町5丁目地内
- 5 契約業者名 サンヨー建設(株)
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町6-1-6
- 7 変更後の契約金額 18,684,600 円  
(当初契約金額) ( 22,220,000 円 )
- 8 工 期 令和5年1月24日 ~ 令和6年3月29日  
(当初工期) ( 令和5年1月24日 ~ 令和5年3月29日 )
- 9 概 要 <道路改良工>  
土工 N=一式  
擁壁工 N=一式  
排水工 N=一式  
舗装工 N=一式  
安全施設工 N=一式  
区画線工 N=一式  
撤去工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

1. CBR試験の結果に伴い、現地舗装を路面切削とし、表層工50mm、基層工50mmの舗装構成とするもの。
2. 新規円形側溝布設に伴い、現場打側溝(有筋)を取壊しするもの。
3. 新規円形側溝布設に伴い、乗入部の早期解放のため、プレキャスト基礎板を使用するもの。