

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第3-2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 池田下水処理場内下水道管渠布設替工事(第1期)
- 4 場 所 多治見市前畑町地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 26,183,300 円
(当初契約金額) (23,650,000 円)
- 8 工 期 令和5年3月14日 ～ 令和5年8月31日
(当初工期) (令和5年3月14日 ～ 令和5年7月31日)
- 9 概 要
- | <起債単独事業> | | |
|----------|--------------|---------|
| 管きょ工 | 管径500mmRCP | L=34.0m |
| | 管径250mmPRP | L=10.0m |
| | 管径400mm仮排水管 | L=56.0m |
| マンホール工 | 組立0号マンホール | N= 1箇所 |
| | 組立1号レジンマンホール | N= 2箇所 |
| | 組立2号レジンマンホール | N= 1箇所 |
| 付帯工 | | N= 1式 |

10 変更内容及び変更理由

- 施設課と協議した結果、9-1マンホールへの汚水流出計画を取りやめ、直接ポンプ棟へ汚水を流出させる計画へ変更するもの。あわせて仮排水管の布設計画も変更するもの。(増)
- 試掘調査の結果、水道管と電気配管が当初の想定と異なる箇所に布設されていたため、それぞれの管を移設するもの。(増)
- 掘削を行った結果、管布設予定箇所に残置擁壁が残置されていたため、擁壁の一部を取壊しするもの。(増)

以上により、増額変更するもの。