

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第7-5号		
2 種別	土木一式		
3 事業名	ストックマネジメント計画に伴う管更生工事		
4 場所	多治見市本町2丁目他 地内		
5 契約業者名	株式会社吉川組		
6 住所	岐阜県多治見市明和町2丁目50番地		
7 変更後の契約金額	118,418,300 円		
(当初契約金額)	(	114,400,000 円	)
8 工期	令和5年3月28日	～	令和5年10月31日
(当初工期)	(令和5年3月28日	～	令和5年6月30日)
9 概要	【補助事業】 施工前管きょ内調査 N=1式 管渠内面被覆工 □1300×1200 L= 55.10m φ1200 L=185.37m φ600 L=21.40m 換気工 N=1式 管きょ更生水替工 N=1式 付帯工 N=1式 底部工 N=1式 仮設工 N=1式 【単独事業】 施工前管きょ内調査 N=1式 既設管内処理工 N=1式 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式		

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、下水道管の更生及び改築済み区間が確認されたため、施行数量について減工するもの。
- ・既設管内の堆積物が確認されたため、有機汚泥として指定処分場(岐阜市)への運搬処分について増工するもの。
- ・管渠内面被覆工(反転・形成工法)の作業について、警察との協議の結果、渋滞解消のため夜間作業の指示があったため、労務費の増工するもの。
- ・既設マンホール壁について、経年劣化が顕著に確認されたため、マンホール壁の補修工について増工するもの。
- ・既設マンホール横に約0.5m3の空洞が確認されたため、道路の陥没を防ぐため、空洞充填工について増工するもの。

上記の理由により増額変更するもの。