

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 消総工第1号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 消防本部高圧受変電設備取替工事
- 4 場 所 多治見市 三笠町2丁目21番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 林電機商会
- 6 住 所 多治見市京町1丁目134番地
- 7 変更後の契約金額 44,509,300 円
(当初契約金額) (42,350,000 円)
- 8 工 期 令和4年9月13日 ～ 令和6年1月26日
(当初工期) (令和4年9月13日 ～ 令和5年3月31日)
- 9 概 要 **【施設概要】**
・竣工年月: 昭和59年10月
・構造規模: RC造、地上4階 / 地下1階
・延べ面積: 3043.38㎡
【工事概要】
1. 高圧受変電設備取替工事・・・1式

10 変更内容及び変更理由

浸水対策として、受変電盤基礎の天端高さを隣接する非常用発電機基礎と同じ高さ(GL+600)とするよう施設管理者(消防総務課)から要望があったため、新設した基礎(天端高さ+100)にコンクリートを打ち増し、基礎天端がGL+600となるよう嵩上げする。
また、基礎全体を受変電盤と同じ高さまでコンクリート打設し、日常点検・メンテナンス用スペースを確保する。