

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-7号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目地内
- 5 契約業者名 コウケン(株)
- 6 住 所 岐阜県多治見市市之倉町12-279-1
- 7 変更後の契約金額 55,825,000 円  
(当初契約金額) ( 55,220,000 円 )
- 8 工 期 令和5年6月12日 ~ 令和5年11月30日  
(当初工期) ( 令和5年6月12日 ~ 令和5年11月30日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
HPPEφ100管布設工 L=233.4m(仕4)  
HPPEφ75管布設工 L=454.1m(仕10)  
HPPEφ50管布設工 L=291.7m(仕5)  
消火栓設置工 N=2箇所  
給水装置切替工 N=68箇所  
土工 N=1式  
HPPEφ150管布設工 L=28.5m

### 10 変更内容及び変更理由

- 配水管布設工(R-1 HPPEφ100 NO.0)について、埋設物の位置が着手前調査と差異があり、当初予定していた既設管との連絡箇所での接続が困難なため、1スパン上流側まで配水管布設延長を増工するもの。
- 給水装置切替工について、配水管布設位置の変更に伴い給水管延長を変更するもの。