

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- |            |   |
|------------|---|
| 1 事業番号     | 道改第6-1号                                 |
| 2 種別       | とび・土工・コンクリート                            |
| 3 事業名      | 道路改良工事                                  |
| 4 場所       | 多治見市 大針町 地内                             |
| 5 契約業者名    | 有限会社市原工務店                               |
| 6 住所       | 多治見市大藪町1238-3                           |
| 7 変更後の契約金額 | 6,362,400 円                             |
| (当初契約金額)   | ( 5,720,000 円 )                         |
| 8 工期       | 令和6年5月29日 ~ 令和6年10月31日                  |
| (当初工期)     | ( 令和6年5月29日 ~ 令和6年10月31日 )              |
| 9 概要       | 側溝工 L=124.0m<br>構造物撤去工 N=1式<br>仮設工 N=1式 |

### 10 変更内容及び変更理由

1. 民地のブロック塀がCo養生中に倒れる可能性があり即日開放するためPU3×300×300 L=15mからプレキャスト基礎版L=15mを使用するもの。(増)

2. 既設側溝が破損し排水機能を阻害しているためPU3×250×250 L=10mを増工するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。