

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第6号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 根本小学校教室及び屋内運動場照明器具取替工事
- 4 場 所 多治見市高根町4丁目6番地の5 地内
- 5 契約業者名 森電気工事株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町4丁目37番地
- 7 変更後の契約金額 15,290,000 円
(当初契約金額) (12,980,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月13日 ～ 令和5年9月29日
(当初工期) (令和5年6月13日 ～ 令和5年9月29日)
- 9 概 要 【工事概要】
・照明器具取替工事(教室等) … 1式
・照明器具取替工事(屋内運動場) … 1式
・照明器具取替工事(特別教室等) … 1式(変更追加分)

10 変更内容及び変更理由

(1) 照明器具取替工事(屋内運動場・外灯)

現場調査を行ったところ、南舎西側窯業場隣の外灯ポールが著しく劣化しており、倒壊する危険があるため、外灯ポール及び基礎工事等を追加して施工するもの。(増額)それに伴い、該当箇所のポール塗装は取り止めとする。(減額)

(2) 照明器具取替工事(特別教室等)

現場調査及び学校との打ち合わせを行ったところ、1～3階特別教室等で劣化による照度不足の照明器具、安定器の故障による不点灯な照明器具が多数あることが分かったため、1～3階特別教室等の照明器具取替を追加して施工するもの。(増額)