

## 契約内容変更報告書

- 1 事業番号 河急第1号
- 2 種別 土木一式
- 3 事業名 急傾斜地崩壊対策工事
- 4 場所 多治見市 喜多町5丁目 地内
- 5 契約業者名 丸栄工業(株)
- 6 住所 多治見市池田町1-48
- 7 変更後の契約金額 18,020,200 円  
(当初契約金額) ( 18,040,000 円 )
- 8 工期 令和5年6月12日 ~ 令和5年1月31日  
(当初工期) ( 令和5年6月12日 ~ 令和6年1月31日 )
- 9 概要
- | (変更前)                                   | (変更後)                                   |
|---|---|
| 急傾斜地崩壊対策工事<br>伐採除草工 A=231m <sup>2</sup> | 急傾斜地崩壊対策工事<br>伐採除草工 A=213m <sup>2</sup> |
| 吹付砕工 L=271m                             | 吹付砕工 L=245m                             |
| 仮設工 N=1式                                | 仮設工 N=1式                                |

### 10 変更内容及び変更理由

- ・のり面の伐採工及び法面整形工を実施後、再度現場を測量し直したところ当初設計よりも施工すべき面積が小さいことが分かったので減工して施工するもの。(吹付砕工 L=271m → L=245m)
- ・地権者との調整により交通規制の必要がなくなったため交通誘導員の配置を減工して施工するもの。
- ・再度現地調査を実施したところのり尻にある玉石積み擁壁が想定よりも老朽化していることが分かったので構造物の撤去を増工して施工するもの。