

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-10号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市小泉町7丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社 吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 45,780,900 円
(当初契約金額) (41,800,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月8日 ～ 令和3年3月31日
(当初工期) (令和2年7月8日 ～ 令和3年2月26日)
- 9 概 要 道路改良工事
道路土工 N=1式
擁壁工 L=117m
石・ブロック積(張)工 N=1式
排水構造物工 L=127m
舗装工 A=411m²
縁石工 N=1式
防護柵工 N=1式
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・L型擁壁設置のため掘削を行ったところ、当時の石積みが出土したため撤去するもの。
- ・施工条件が当初発注より変化し、当初予定された25tクレーンでは施工が困難となったため70tクレーンを使用するもの。
- ・地元との協議の結果、当初より交通誘導員を増員するもの。