

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第5-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 取付管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目地内
- 5 契約業者名 有限会社 加藤建設
- 6 住 所 多治見市笠原町3890番地
- 7 変更後の契約金額 8,797,800 円
(当初契約金額) (9,636,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月1日 ~ 令和3年2月26日
(当初工期) (令和2年7月1日 ~ 令和3年2月5日)
- 9 概 要 土工 N=1式
取付管布設替 N=26箇所
汚水樹工 N=26箇所
舗装復旧工 A=177m²

10 変更内容及び変更理由

- 事前調査結果より、No.9, 17の2箇所の取付管は既に布設替済であり、No.10, 25の2箇所は所有者との連絡調整がつかず、施工許可が得られなかったため、以上4箇所を減工するもの。(減)
- 地元協議より、No.28,29,30の3箇所において取付管の布設替が必要となったため、増工するもの。(増)
- 起工測量結果より、溶融噴射式路面カラー塗装工を80m²減工するもの。(減)

以上の理由により、減額変更する。