

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管更生工事
- 4 場 所 多治見市豊岡町他地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 122,428,900 円
(当初契約金額) (116,600,000 円)
- 8 工 期 令和6年3月26日 ~ 令和6年9月20日
(当初工期) (令和6年3月26日 ~ 令和6年7月31日)
- 9 概 要
管更生工事
製管工法 $\phi 1350 \sim \phi 800$ L=133m
反転・形成工法 $\phi 700 \sim \phi 400$ L=284m
- 10 変更内容及び変更理由
・下水道管内で管更生工の支障となる箇所が確認されたため、既設管内処理工を増工するもの。
・事前調査の結果、管内洗浄工が必要であると確認されたため、増工するもの。
・下水道管内で管更生工の支障となる箇所が確認されたため、モルタル充填工を増工するもの。
・事前調査の結果、使用されていない不要な取付管が確認されたため、閉塞工を増工するもの。
以上の理由により、増額変更する。