

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-8号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂町14丁目 地内
- 5 契約業者名 コウケン株式会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町12-279-1
- 7 変更後の契約金額 99,861,300 円
(当初契約金額) (98,780,000 円)
- 8 工 期 令和3年7月13日 ~ 令和4年2月28日
(当初工期) (令和3年7月13日 ~ 令和4年1月31日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIPΦ250 L= 114.6m(仕4)
DIPΦ200 L= 64.8m(仕1)
DIPΦ100 L= 20.2m(仕1)
HPPEΦ100 L=1,266.3m(仕11・空5)
HPPEΦ75 L= 8.5m(仕1)
給水装置切替工 N=204箇所
消火栓設置工 N=4箇所
土工 N=1式
仮配管工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1 配水管布設工について、ガス管や上下水道管等の埋設位置が着手前調査と差異があり、既設物件との離隔確保のため曲管等を用いて新設管を埋設するため、配水管布設延長を増工するもの。
- 2 給水装置切替工について住民と協議した結果、給水管接続箇所を変更し給水管布設延長を増工するもの。