

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第14号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 市之倉小学校(特別教室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町10丁目381番地 地内
- 5 契約業者名 美濃冷暖株式会社 多治見支店
- 6 住 所 多治見市音羽町三丁目11番地1
- 7 変更後の契約金額 14,232,900 円
(当初契約金額) (13,530,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月25日 ～ 令和3年10月29日
(当初工期) (令和3年6月25日 ～ 令和3年10月29日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附带工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・幹線設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

(1) 附带工事

①外構工事にて、当初設計では室外機基礎(今回工事分のみ)と室外機フェンス(将来用基礎分も踏まえて)の施工になっているが、将来用室外機基礎の施工性等を考慮して、今回工事にて将来用室外機基礎を施工するもの。

②内装改修にて、理科室天井内の既設貫通部分が著しく劣化していたため、開口部分を補強するもの。

③室外機設置予定箇所と既設身障者駐車場及び看板が干渉してしまうため、学校との協議により駐車場及び看板を移設するもの。

(2) 動力設備工事

学校との協議により、今回工事により設置した樹脂製開閉器盤(相談室用)だとすぐに劣化してしまい、雨等の流入による漏電等が考えられるため、鋼製開閉器盤に仕様変更し、施工するもの。