

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第1-32号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第2工区)工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 17,106,100 円
(当初契約金額) (18,150,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月15日 ~ 令和2年10月30日
(当初工期) (令和2年7月15日 ~ 令和2年10月30日)
- 9 概 要
- | | <補助事業> | <起債単独事業> | <受託事業> |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 表層工 | A= 140m ² | A= 795m ² | A= 528m ² |
| 切削オーバーレイ工 | A= 366m ² | A= 411m ² | A= 220m ² |

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量結果と設計測量に差異が生じたため、施工面積を増加するもの。(増)
- 道路管理者(県)と協議した結果、工事内容を変更するもの。(AルートおよびEルートNo. 0~No. 7+5.00の上層路盤打ち換え工を管路部のみとし、表層工は切削オーバーレイ工にて施工。)
(減)
- 地元協議により、BルートNo. 7+1.80~No. 8+13.80、DルートNo. 1+11.60~No. 2+14.10を未施工とするもの。(減)

上記の理由により、減額変更するもの。