

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第5-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 取付管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 16,225,000 円
(当初契約金額) (14,300,000 円)
- 8 工 期 令和3年7月14日 ~ 令和4年1月31日
(当初工期) (令和3年7月14日 ~ 令和3年11月30日)
- 9 概 要 土工 N=1式
取付管布設替 N=61箇所
汚水樹工 N=61箇所
舗装復旧工 A=158㎡

10 変更内容及び変更理由

- 外構等により既設公共樹の取替が困難なため、取付管の位置を5箇所変更するもの。(増)
- 既設取付管の閉塞状況が発生し、至急取替が必要なため取付管布設替を5箇所増工するもの。(増)
- No.28取付管について、布設替済みであったため取付管布設替を1箇所減工するもの。(減)