

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 公下管第1-2号

2 種 別 土木一式

3 事業名 姫污水支線管渠埋設(第2工区)工事

4 場 所 多治見市姫町7丁目地内

5 契約業者名 株式会社 吉川組

6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地

7 変更後の契約金額 70,847,700 円

(当初契約金額) (58,850,000 円)

8 工 期 令和2年9月2日 ~ 令和3年3月19日

(当初工期) (令和2年9月2日 ~ 令和3年2月26日)

9 概 要		<補助事業>	<起債単独事業>
管きょ工	管径75mmPE	L=542.0m	
	管径150mmPRP	L=380.0m	L=242.0m
マンホール工	組立0号マンホール	N=10箇所	N= 7箇所
	組立1号マンホール	N= 1箇所	N= 1箇所
	組立2号マンホール	N= 1箇所	
	小型マンホール(Co)		N= 1箇所
取付管及びます工		N=20箇所	N=10箇所
付帯工		N= 1式	N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 地質調査を行った結果、路床全体が軟弱地盤(CBR値 \leq 3)であることが判明したため、追加で路床を再生砕石に置き換えて埋戻すもの。(増)

2. 当初設計は既設舗装厚を15cmとしていたが、実際に掘ってみると20~35cm程度であることが判明したため、既設舗装版撤去ボリュームを増工するもの。(増)

3. 地元協議より、当該箇所にも本管を布設する必要があったため、路線を追加するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。