

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-20号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 池田町9丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 4,548,500 円
(当初契約金額) (3,850,000 円)
- 8 工 期 令和5年7月18日 ~ 令和6年2月2日
(当 初 工 期) (令和5年7月18日 ~ 令和5年11月30日)
- 9 概 要 HPPEφ100管布設工 L=63.0m
給水装置設置工 N=1箇所
消火栓設置工 N=1箇所
土工 N=1式
DIPGXφ100管布設工 L=10.0m
- 10 変更内容及び変更理由
令和5年9月4日付協議書のとおり、現地立会及び試掘の結果、水路横断が困難なため、一部の配水管布設工の管種をダクタイトイル鑄鉄管CC塗装に増額変更するもの
ダクタイトイル鑄鉄管 CC塗装 L=10m