

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 再開発工第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 多治見駅前広場ペDESTリアンデッキ整備(その1)工事
- 4 場 所 多治見市本町1丁目
- 5 契約業者名 株式会社奥村組名古屋支店
- 6 住 所 名古屋市中村区竹橋町29番8号
- 7 変更後の契約金額 38,744,200 円  
(当初契約金額) ( 36,850,000 円 )
- 8 工 期 令和2年8月21日 ~ 令和3年3月26日  
(当 初 工 期) ( 令和2年8月21日 ~ 令和3年3月26日 )
- 9 概 要 鋼製橋脚工  
深礎工 N=2本(φ2.0m×L=8.0m N=1本、φ2.5m×L=8.0m N=1本)

### 10 変更内容及び変更理由

- 1 深礎杭天端まで地盤掘削を行う必要があるが、砂質土で周辺地盤が崩れてしまうため、仮設工としてアルミ矢板土留を追加するもの。(増額変更)
  - 2 深礎杭掘削時の地下水対策として行う薬液注入工において、隣接現場の注入状況や周辺建物への影響を踏まえ注入本数、注入量を見直すもの。(減額変更)
  - 3 深礎支持層の土質が当初予定していた土質と異なり追加掘削が必要となったため、掘削土留及び底版コンクリートを増工するもの。(増額変更)
- 以上の理由により増額変更するもの。