

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-3号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 河川整備に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市豊岡町地内
- 5 契約業者名 (株)秀和
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町5-100
- 7 変更後の契約金額 14,911,600 円  
(当初契約金額) ( 15,455,000 円 )
- 8 工 期 令和4年7月20日 ~ 令和4年12月9日  
(当初工期) ( 令和4年7月20日 ~ 令和4年12月9日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
DIPφ75布設工 L=256.2m  
給水装置切替工 N=14箇所  
消火栓設置工 N=1箇所  
土工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を減工するもの。
- 給水装置切替工について、河川整備との調整により配水管を当初より民地側へ寄せて布設したため、給水管布設延長を減工するもの。