

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-9号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 弁天町3丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社 ミヤジマ住設
- 6 住 所 多治見市本町2丁目14番地
- 7 変更後の契約金額 19,602,000 円
(当初契約金額) (20,515,000 円)
- 8 工 期 令和3年8月4日 ~ 令和4年1月11日
(当初工期) (令和3年8月4日 ~ 令和3年11月26日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ75管布設工 L=224.65m(仕・空3)
HPPEφ50管布設工 L= 47.4m(仕4)
PPφ50管布設工 L= 5.5m
PPφ30管布設工 L= 4.6m
給水装置切替工 N=24箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式
仮設配管工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
・工事着手後、R-2において、当初、末端にドレン付空気弁を設置する予定でしたが、道路管理者と協議の結果、ドレン排水を側溝に流すことができるようになったため、通常の空気弁タイプに変更するもの。
・工事着手後、R-7において東側の隣接者が土地の一体利用を行い、南側から新たに給水装置を引き込むため、既設位置の給水装置切替工を3箇所取りやめるもの。

上記理由により減額変更するもの