

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道314312線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 37,263,600 円
(当初契約金額) (28,820,000 円)
- 8 工 期 令和3年8月10日 ~ 令和4年2月25日
(当初工期) (令和3年8月10日 ~ 令和4年2月25日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
法面工 N=一式
舗装工 A=6m²
擁壁工 N=一式
排水工 L=85m
伐採工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- (1) 現地を測量した結果、No.40+16.0からNo.41+11.3付近においてのり面の安定勾配を確保することが困難と判明し、2号ブロック積擁壁を増工するもの。(増)
- (2) 現地を調査した結果、既存の電柱がわずかに新規構造物に支障となると判明した。電柱移転に伴い排水構造物を減工するもの。(減)

以上の理由により増額変更する。