

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 7-1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管更生(その1)工事
- 4 場 所 多治見市 大日町他 地内
- 5 契約業者名 王春工業株式会社岐阜営業所
- 6 住 所 多治見市池田町6丁目70番地
- 7 変更後の契約金額 60,199,700 円
(当初契約金額) (57,750,000 円)
- 8 工 期 令和3年9月14日 ~ 令和4年1月31日

9 概 要

施工前管渠内調査 N=1式
管渠内面被覆工 $\Phi 900$ L=186.21m
 $\Phi 1100$ L=81.00m
付帯工 N=1式
底部工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細調査の結果、管路に曲線区間があると判明したため、管更生延長をL=262.71mからL=264.12mに変更するもの。(増)
 - ・現地詳細調査の結果、取付管管口仕上げをN=1箇所増工するもの。(増)
 - ・現地詳細調査の結果、管更生曲線施工をL=25.9m追加するもの。(増)
 - ・上記の増工に伴い交通整理員を81人から137人に変更するもの。(増)
- 上記の理由により増額変更するもの。