

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-16号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契約業者名 株式会社 佐分利商会
- 6 住 所 多治見市笠原町1545
- 7 変更後の契約金額 5,188,700 円  
(当初契約金額) ( 4,433,000 円 )
- 8 工 期 令和4年8月24日 ~ 令和4年10月28日  
(当 初 工 期) ( 令和4年8月24日 ~ 令和4年10月28日 )
- 9 概 要 HPPE φ50mm L=92.3m  
消火栓設置工 N=1箇所  
給水装置切替工 N=3箇所

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、HPPE φ50mm L=87.3m → L=92.3m
- ・協議書のとおり、発生土に岩塊(最大で800mm)が多く埋戻材として適さないため、再生砕石に変更するもの。埋戻し(発生土)V=20m<sup>3</sup>→V=0m<sup>3</sup> 埋戻し(RC-40)V=0m<sup>3</sup>→V=20m<sup>3</sup>
- ・起工測量の結果、消火栓マンホールが道路側溝と干涉し施工不可のため、既設消火栓を閉栓処理  
として、近接箇所に不断水工法にて消火栓設置するもの。  
不断水工法 N=0式 → N=1式