

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第1-2号			
2 種別	土木一式			
3 事業名	笠原污水支線管渠埋設工事			
4 場所	多治見市笠原町地内			
5 契約業者名	北上建設株式会社			
6 住所	岐阜県多治見市笠原町2144番地の2			
7 変更後の契約金額	40,547,100 円			
(当初契約金額)	(42,900,000 円)			
8 工期	令和3年9月8日 ~ 令和4年1月28日			
(当初工期)	(令和3年9月8日 ~ 令和4年1月28日)			
9 概要			<補助事業>	<起債単独事業>
	管きよ工	管径150mmPRP SUS	L=552.0m L=22.4m	L=68.3m
	マンホール工	組立0号マンホール 小型マンホール(Co)	N=11箇所 N= 8箇所	N=1箇所
	取付管及びます工		N=2箇所	N=1箇所
	付帯工		N= 1式	N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 発生土処理場(多治見市富士見町)が工事期間内において受入不可能であった為、畑佐興業株式会社 発生土処理場(多治見市大針町)に変更するもの。(減)

2. 試掘の結果、10219-1路線において既設水道管PPφ50と本工事で埋設する本管PRPφ150との離隔を確保するため、当初設計より23cm深く埋設するもの。(増)

3. 汚水樹設置対象者への説明を行った結果、取付管及びます工をN=2箇所減工するもの。(減)

以上の理由により、減額変更する。