

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-13号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市音羽町3、田代町2丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社池田産業本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町6-2-98
- 7 変更後の契約金額 11,244,200 円
(当初契約金額) (10,010,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月6日 ～ 令和3年3月19日
(当 初 工 期) (令和2年10月6日 ～ 令和3年3月19日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ150布設工 L=140.5m(仕1)
HPPEφ50布設工 L=4.4m(仕1)
給水装置切替工 N=6箇所
防火水槽接続工 N=1箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・HPPEφ150(R-2)において、当初設計では水路の下越しを計画していたが他の埋設物との干渉により困難であったため、水路管理者との協議の結果、ボックス内部に添架配管するもの
- ・HPPEφ50(R-3)において、当初設計の接続箇所横断水路が近接しており接続することが困難なためルート変更し仕切弁を一基新設するもの
- ・HPPEφ150(R-2)において、当初設計の接続予定であった既設仕切弁が老朽化していたため仕切弁を一基新設するもの